

Świnoujście, 21.06.2021 r.

WO-KP.0003.135.2021

**Pani  
Joanna Agatowska  
Radna Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na Pani zapytanie nr 134/VIII/2020 z dnia 06 czerwca 2021 r. uprzejmie informuję, że inwestycja p.n.: „Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu” jest na etapie realizacji. Z uwagi na wystąpienie okoliczności mających wpływ na wydłużenie terminu realizacji, tj.:

- konieczność usunięcia dodatkowych drzew kolidujących z wykonaniem skrzyżowania z ul. Portową,
- wydłużony proces uzyskiwania decyzji administracyjnej na usunięcie 5 drzew, który trwał kilka miesięcy,

termin końcowy realizacji inwestycji został wydłużony do 14 lipca 2021 r.

Do czasu odbioru inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie ma możliwości przekazania dzierżawcom gruntów, stanowiących nadal plac budowy Wykonawcy.

  
z up. PREZYDENTA MIASTA  
mgr inż. Barbara Michalska  
Zastępcza Prezydenta

Do wiadomości:

- 1) Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście- w miejscu
- 2) Aa