

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

WO-KP.0003.100.2019

Świnoujście, dnia 24 kwiecień 2019 r.

**Pan Jarosław Cezary Włodarczyk
Radny Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą remontu ul. Batalionów Chłopskich informuję, że w trakcie wykonywania robót budowlanych związanych z budową konstrukcji i nawierzchni drogi na ul. Batalionów Chłopskich wystąpiły nieprzewidziane i niezależne od Wykonawcy okoliczności tj m.in. konieczność usunięcia wodociągu azbestowego, kolizje z niezainwentaryzowanymi przyłączami wodociągowymi, na które wykonawca natrafił w trakcie realizacji robót sieciowych oraz okres oczekiwania na dostawę materiału niezbędnego do wykonania nowych przyłączy.

Ponadto w trakcie wykonywania warstwy podbudowy jezdni wystąpiła kolizja z czynnym gazociągiem. Odkryty gazociąg znajduje się na głębokości ok. 40 cm od góry projektowanej nawierzchni, w związku z tym Gmina zwróciła się do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie z prośbą o zagłębienie gazociągu na niższą głębokość tak by spełniała normatywną głębokość ułożenia, która umożliwi bezpieczne prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy. Są to prace niebezpieczne, które muszą być wykonywane przez specjalistyczne firmy pod nadzorem przedstawicieli PSG.

Do czasu usunięcia kolizji z gazociągiem wykonawca nie może prowadzić w pełnym zakresie prac, w związku z czym nie można ustalić terminu zakończenia inwestycji. W związku z oczekiwaniem na rozwiązanie kolizji, przedłożony pierwotny harmonogram zdezaktualizował się. Po otrzymaniu odpowiedzi od PSG Wykonawca zgodnie z ustaleniami przedłożył aktualizację harmonogramu i ustalony zostanie nowy termin zakończenia realizacji, po otrzymaniu rekomendacji Inżyniera Kontraktu.

Obecnie chcąc ułatwić dostęp do przedszkola i szkoły dla rodziców i dzieci wykonawca na 3/4 odcinka wykonał warstwę bitumiczną oraz opracował tymczasową organizację ruchu umożliwiającą dojazd do placówek oświatowych.


Gmina za pośrednictwem szkoły, przedszkola oraz zarządu wspólnot powiadomi rodziców i mieszkańców o przyczynach opóźnienia trwającego remontu oraz o planowanym terminie zakończenia realizacji.

Wykonawca zabezpieczył teren inwestycji, m. in. poprzez wyгородzenie miejsca wystąpienia kolizji tak by nie stwarzać zagrożenia dla użytkowników ulicy.

W załączeniu przekazuję kopię umowy z Inżynierem kontraktu oraz Wykonawcą. Jednocześnie informuje, że działający w imieniu Gminy Inżynier Kontraktu przygotowuje dokumenty formalne do zawarcia aneksu z Wykonawcą. Po ich sporządzeniu i podpisaniu udostępnię kopie.

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście,
2. a/a – WO-KP.


z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta