

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.:

Nazwa zadania	1. Rozwój Programu „Morskie wychowanie młodzieży”
Lokalizacja	Jacht Klub Marynarski Wojennej Kotwica o/Świnoujście, ul. Steyera 6, 72-600 Świnoujście
Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania	635 000 zł
Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania)	- rozwój programu morskiego wychowania młodzieży – 92 000 zł, - zakup jachtu Świnoujście ZSM – 543 000 zł.
Opis stanu realizacji	- program zrealizował JKMW „Kotwica” w roku 2015 r.; - jacht został zakupiony na cele szkoleniowe dla młodzieży Miasta Świnoujście przez Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu.
Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany)	- program zrealizowany: w 2015 r. - jacht zakupiono: w dniu 5 czerwca 2015 r. ZREALIZOWANE
Wydział prowadzący	Wydział Edukacji

Nazwa zadania	2. Budowa kładki rowerowo-pieszkiej przy rondzie w Łunowie
Lokalizacja	Osiedle Przytór – Łunowo w Świnoujściu
Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania	1 500 000,00 zł
Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania)	5 506 000 zł (oferta z drugiego przetargu dotycząca przejścia pod linią kolejową nr 401, przetarg obejmował też przejście pod drugą linią kolejową nr 996 – 766 000 zł)
Opis stanu realizacji	Nastąpiła zmiana rozwiązania technicznego na budowę przejść podziemnych pod liniami kolejowymi nr 401 i 996 – trwa drugi przetarg na wybór wykonawcy.
Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany)	Planowany termin był – do marca 2017 r. Obecnie realny do czerwca 2019 r.
Wydział prowadzący	Wydział Inwestycji Miejskich