

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.:
(dane aktualne na: 30 września 2019 r.)

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Planowana wartość zadania	Faktyczna wartość zadania	Opis stanu realizacji	Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany)	Wydział prowadzący
1.	CYFROWA RENTGENODIAGNOSTYKA – LEPSZA JAKOŚĆ BADAŃ W SZPITALU MIEJSKIM	Szpital Miejski im. Jana Garduły sp. z o.o., ul. Mieszka I 7	500 000,00 zł	–	Do dnia 30 września 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu pomieszczenia RTG. Podpisanie umowy jest w trakcie realizacji. 30 września 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert postępowania przetargowego ZP/17/19 pn. „Dostawa, montaż aparatu RTG oraz doposażenie pracowni RTG dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.”. Podpisanie umowy jest w trakcie realizacji.	31.12.2019 r.	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
2.	SZTUCZNA ŚCIANKA WSPINACZKOWA	Hala sportowa przy ul. Gdyńskiej	200 000,00 zł	–	Po rozpoznaniu proponowanej lokalizacji uzgodniono jej zmianę z wnioskodawcą. Nowa lokalizacja, to budowana obecnie hala sportowa przy ul. Gdyńskiej. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy, trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy. Z uwagi na termin zakończenia budowy hali przy ul. Gdyńskiej realizacja nastąpi w roku 2020.	30.06.2020 r.	Wydział Inwestycji Miejskich
3.	SUPER PLAŻA WARSZÓW	Plaża Warszów	488 380,00 zł	488 380,00	ZADANIE ZREALIZOWANE	30.06.2019 r.	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
4.	ZIELONY ZAKĄTEK PRZY SOSW	SOSW, ul. Piastowska 55	500 000,00 zł	–	Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy. Złożona oferta opiewała na kwotę 578 000,00 zł. Przetarg unieważniono z powodu przekroczenia założonego budżetu, obecnie trwa drugie postępowanie przetargowe.	31.12.2019 r.	Wydział Inwestycji Miejskich
5.	LABORATORIUM UMYŚLU	SP nr 6, ul. Kościuszki 11	184 168,16 zł	–	Ogłoszono trzeci przetarg na wybór wykonawcy (termin składania ofert: 14.10.2019 r.). Oferty dwóch wcześniejszych przetargów przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania.	30.11.2019 r.	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

6.	BIERZEMY STRES NA WARSZTAT, POMAGASZ INNYM ZADBAJ O SIEBIE	Szpital Miejski im. Jana Garduły sp. z o.o., ul. Mieszka I 7	40 000,00 zł	–	Zadanie pt. „Realizacja warsztatów profilaktyki stresu dla grup zawodowych zajmujących się pracą z trudnym klientem w roku 2019” jest w trakcie realizacji. Pod względem finansowym środki wydatkowane na poziomie ok. 50%.	15.12.2019 r.	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
7.	SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA	SP nr 4, ul. Szkolna 1	40 000,00 zł	59 881,90 zł	ZADANIE ZREALIZOWANE	05.2019 r.	Wydział Edukacji
8.	Z DOMU NA PODWÓRKO	teren Miasta	40 000,00 zł	40 000,00 zł	ZADANIE ZREALIZOWANE	10.2019 r.	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
9.	MALI EINSTEINI – FIZYKA DLA SMYKA	SP nr 6, ul. Staszica 17	39 853,00 zł	39 852,17 zł	ZADANIE ZREALIZOWANE	13-16.05.2019 r.	Wydział Edukacji
10.	Z MIESZKIEM PO ZDROWIE – SZKOLNE CENTRUM BUDOWANIA, REKOMPENSOWANIA I KSZTAŁTOWANIA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	LO z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Niedziałkowskiego 2	40 000,00 zł	–	Zadanie jest zrealizowane częściowo. Trwa oczekiwanie na zakup i dostawę maszyny do siłowi ze względu na opóźnienie producenta.	30.05.2019 r. – 30.11.2019 r.	Wydział Edukacji