

Zadania inwestycyjne realizowane przez WIM w 2020r.

Stan na 16.11.2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2020	Zaawansowanie finansowe - zapłacone faktury	Zaawansowanie rzeczowe
1.	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	12 600 000	578 119	Zadanie wieloletnie - planowane do zakończenia do roku 2023. Podpisane są umowy na projektowanie (5 odcinków dróg, 3 biura projektowe) oraz na nadzór nad projektowaniem i budową (Inżynier kontraktu).
2.	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	819 225	677 073	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie do roku 2023. Zakończono budowę parkingu przy ul. Legionów. Zakończono projektowanie parkingu przy ul. Bałtyckiej - trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji realizacyjnych.
3.	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	16 752 000	11 322 846	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie do roku 2022. Podpisane umowy z Wykonawcą i z Inżynierem Kontraktu - trwa realizacja robót budowlanych.
4.	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	8 831 000	6 524 154	Zadanie wieloletnie - zakońzone w roku 2020. Zakończono przebudowę całej ulicy - trwają rozliczenia końcowe.
5.	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	211 108 380	164 452 563	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie realizacji i rozliczenie do roku 2023. Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj. Podpisane umowy z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu - trwa realizacja robót.
6.	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	2 139 000	15 578	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie w roku 2022. Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj. Wybrany Inżynier Kontraktu. Trwa drugi przetarg na wybór wykonawcy (pierwszy z uwagi na wysokie ceny nie został rozstrzygnięty).
7.	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	3 340 000	1 853 738	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie w roku 2021. Zakończono budowę drogi rowerowej "Nad Świną" oraz drogi rowerowej wzdłuż ulicy Barlickiego. Trwają końcowe odbiory i rozliczenia. Wybrano również projektanta drogi rowerowej na odcinku łączącym Świnoujście i Międzyzdroje - rozpoczęto projektowanie.
8.	Przebudowa ulicy Zalewowej	150 000	0	Wybrany został Projektant - trwa projektowanie.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2020	Zaawansowanie finansowe - zapłacone faktury	Zaawansowanie rzeczowe
9.	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszego - rowerowego	1 200 000	34 610	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie w roku 2022. Podpisane umowy z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu - trwa realizacja robót.
10.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	250 500	171 648	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie w roku 2022. Trwa opracowanie materiałów przetargowych na wybór Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.
11.	Kurort Nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	11 830 000	9 080 407	Zakończono przebudowę promenady zabytkowej oraz budowę wejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Zdrojowej. Trwają rozliczenia końcowe.
12.	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	295 000	0	Wybrany projektant - trwa końcowy etap projektowania - uzyskiwanie decyzji środowiskowej i pozostałych uzgodnień.
13.	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	266 000	0	Wybrany projektant - trwa końcowy etap projektowania - uzyskiwanie decyzji środowiskowej i pozostałych uzgodnień.
14.	Przebudowa ulicy Gdynskiej	3 669 000	2 765 263	Zakończono przebudowę - trwają końcowe rozliczenia.
15.	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu	150 000	0	Trwa opracowanie materiałów przetargowych na wybór Projektanta.
16.	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie	200 000	0	Wybrany został Projektant - trwa projektowanie.
17.	Rozbudowa ulicy Witosa	350 000	720	Zakończono projektowanie i uzyskano decyzje realizacyjne. Trwa opracowanie materiałów przetargowych na wybór Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
18.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	16 187 000	9 550 197	Zakończono przebudowę części ulic - m.in. Ogrodowej, Zacisze, Warzywniej, Wierzbowej, Modrzejskiej, Roosvelta, Batalionów Chtopskich, Szmaragdowej, Turkusowej, Sztormowej, Okólnej, Szwedzkiej, Holenderskiej. Trwają prace przy przebudowie ulic: Kanatowej, Trzciniowej, Miodowej, Owocowej, Trentowskiego.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2020	Zaawansowanie finansowe - zapłacone faktury	Zaawansowanie rzeczowe
19.	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	2 453 000	77 948	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie do końca roku 2021. Dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, trwa przetarg na Wykonawcę robót.
20.	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	2 430 000	2 256 897	Zakończono i odebrano budowę przystani kajakowej. Zakończono i odebrano zagospodarowanie terenu po strazy pożarnej. Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany i PFU) na plac piknikowy - realizacja planowana w roku 2021.
21.	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy	450 000	35 411	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie do końca roku 2021. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - trwa uzyskiwanie wszystkich niezbędnych zezwoleń.
22.	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie	200 000	0	Zadanie wstrzymane z uwagi na zmianę granic portu morskiego oraz ogłoszone postępowanie przez ZMPSiS na operatora terminala kontenerowego w miejscu przewidzianym na lokalizację przedmiotowego zakresu.
23.	Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump-truck".	1 395 790	1 286 036	Zakończono i odebrano zrealizowaną infrastrukturę. Trwa końcowe rozliczenie.
24.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera	300 000	105 890	Wykonano końcowe zagospodarowanie terenu wokół budynku wybudowanego w roku poprzednim. Trwa końcowe rozliczenie.
25.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	440 000	0	Zadanie wieloletnie. Zakres pierwotnie zaplanowany na rok 2020 z uwagi na pandemię Covid został wstrzymany i planowany jest do realizacji w latach następnych.
26.	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	26 018 000	5 575 124	Zadanie wieloletnie - z uwagi na niezbędną koordynację z budową tunelu (prace prowadzone w tym samym obszarze) zostało podzielone na etapy. Zakończenie całości planowane jest w roku 2023. Podpisane umowy z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą na pierwszy etap. Trwa realizacja robót.
27.	Modernizacja budynku CAM nr 5.	331 000	1 968	Zadanie wieloletnie - zakończenie planowane na rok 2022. Opracowano dokumentację projektową - trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę oraz przygotowanie specyfikacji przetargowych na wybór Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2020	Zaawansowanie finansowe - zapłacone faktury	Zaawansowanie rzeczowe
28.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	3 205 000	1 445 136	Zadanie wieloletnie - obiekty na które zostało przyznane dofinansowanie zewnętrzne planowane są do zakończenia w roku 2021. Trwa termomodernizacja SP1 bud. A (podpisane umowy z Wykonawcą i Insepktorem Nadzoru). Trwa przetarg na wybór projektanta termomodernizacji SP1 bud. B. Przygotowywana jest specyfikacja przetargowa na termomodernizację PM9. Trwa projektowanie termomodernizacji CEZIT.
29.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 020 000	60 270	Zadanie wieloletnie. Finansowanie większości zakresu pierwotnie zaplanowanego na rok 2021 z uwagi na pandemię Covid zostało przesunięte na rok 2021. Dokonano wyboru Wykonawcy i Inspektora Nadzoru na część dotyczącą modernizacji II piętra internatu SOSW - rozpoczęto realizację robót.
30.	Zielony zakątek przy SOSW przy ul. Piastowskiej	500 000	311 449	Zakończono i odebrano zrealizowaną infrastrukturę.
31.	Pracownia artystyczna w SP - budynek B przy ul. Kościuszki 11	128 700	13 407	Zadanie w zakresie realizacji robót z uwagi na pandemię Covid zostało przesunięte na lata następne. Opracowano dokumentację projektową.
32.	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	10 000	0	Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, w którym brak było złożonych ofert. Z uwagi na możliwość realizacji jedynie w czasie wakacji zadanie przesunięto na rok następny.
33.	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	30 000	0	Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, w którym brak było złożonych ofert. Z uwagi na możliwość realizacji jedynie w czasie wakacji zadanie przesunięto na rok następny.
34.	Przedszkole Miejskie Nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne	800 000	7 995	Zadanie w zakresie realizacji robót z uwagi na pandemię Covid zostało przesunięte na lata następne. Opracowano dokumentację projektową.
35.	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	23 795 000	23 435 735	Zadanie wieloletnie - planowane zakończenie w roku 2021. Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj. Podpisane umowy z Wykonawcą i z Inżynierem Kontraktu - trwa realizacja robót budowlanych.
36.	Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w CEZIT przy ul. Gdynskiej	250 000	0	Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj. Wybrano Wykonawcę - trwa realizacja robót.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2020	Zaawansowanie finansowe - zapłacone faktury	Zaawansowanie rzeczowe
37.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku zdrojowego w Świnoujściu	7 411 000	2 200 018	Zadanie wieloletnie - zakres obecny dotyczący sektora nr 1 planowany do zakończenia w roku 2021. Wybrany Wykonawca i Inżynier Kontraktu - trwa realizacja robót.
38.	Oświetlenie ulic	350 000	0	Zakres pierwotnie zaplanowany na rok 2020 dotyczący oświetlenia ulicy Sądzieckiej z uwagi na pandemię Covid został wstrzymany i planowany jest do realizacji w latach następnych.
39.	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	199 525	0	Zakres pierwotnie zaplanowany na rok 2020 dotyczący opracowania projektu zbiornika retencyjnego odwodnienia w dz. Nadmorskiej z uwagi na pandemię Covid został wstrzymany i planowany jest do realizacji w latach następnych.
40.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Ś-cie (koncepcja)	750 000	7 245	Zadanie wieloletnie - zakres przewidziany w budżecie dotyczy zabezpieczenia ulicy 1 Maja i jest realizowany wspólnie z przebudową ulicy. Opracowano dokumentację projektową dla tego zakresu. Wybrany Wykonawca i Inżynier Kontraktu - rozpoczęto realizację robót.
41	Modernizacja Sali widowiskowo - sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika.	100 000	45 756	Uzyskano pozwolenie na budowę i dokonano rozliczenia końcowego dokumentacji wykonanej w latach poprzednich.
42.	Budowa zaplecza technicznego dla OSIR Wyspiarz	500 000	0	Zakres pierwotnie zaplanowany na rok 2020 dotyczący opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na pandemię Covid został wstrzymany i przesunięty na lata następne.
43.	Stadion na piątkę - obiekt sportowo - rekreacyjny ul. Białoruska 2.	400 000	30 381	Zadanie w zakresie realizacji robót z uwagi na pandemię Covid zostało przesunięte na lata następne. Opracowano dokumentację projektową.
44.	Budowa toru rowerowego "pump-truck" przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.	130 000	123 781	Zakończono i odebrano obiekt.
45.	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (piływalnia i sala gimnastyczna)	31 810 000	23 958 363	Zadanie wieloletnie. Podpisane umowy z Wykonawcą i z Inżynierem Kontraktu - trwa końcowa faza realizacji robót budowlanych.
Ogółem		395 544 120	268 005 726	