

Świnoujście, dn. 23.01.2018r.

WO-KP.003.20.2017

**Pani.
Joanna Agatowska
Radna Miasta Świnoujście**

Dot.: interpelacji złożone w dniu 20.12.2017r w sprawie zaangażowania inwestycji miejskich.

Odpowiadając na złożoną interpelację, przekazuję dane w formie tabelarycznej zawierającej zaangażowanie na inwestycjach na dzień dzisiejszy.

Tabela zawiera wykaz wszystkich inwestycji ze wskazaniem w odrębnych kolumnach łącznych kwot inwestycji (w przypadkach gdy zostały one określone), kwot zabezpieczonych na ich realizację w roku 2018, wartości najkorzystniejszych złożonych ofert (w przypadkach gdy nie zostały jeszcze podpisane umowy), kwot zawartych umów, nazw wykonawców z którymi zawarte zostały umowy. Ponadto w ostatniej kolumnie („Uwagi”) zostały określone zakładane terminy wyborów wykonawców i realizacji inwestycji.

Z poważaniem
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. *Barbara Michalska*
Zastępcą Prezydenta

Zadania inwestycyjne realizowane przez WIM w 2018r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota	Kwota w roku 2018	Złożone oferty	Podpisane umowy	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sprawy i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	143 150 000	1 220 000				
	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego				180 195	Pracownia Archidrog Witold Orczyński, Poznań	realizacja do końca lutego 2018
	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem						ogłoszenie do końca stycznia 2018
	Budowa i przebudowa dróg realizowana w formule zaprojektuj - wybuduj.						planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja do końca 2021r.
2	Budowa systemu parkingowego	8 925 000	4 678 000				
	Budowa parkingów przy ul. Bałtyckiej, ul. Legionów i przy cmentarzu						Ogłoszony przetarg na wykonawcę, realizacja do końca czerwca 2019.
	Inżynier kontraktu			177 120			Trwa rozstrzyganie przetargu
3	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	19 853 000	8 564 000				
	Realizacja robót budowlanych						planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja do końca 2020r.
	Inżynier kontraktu			557 190		NBQ Sp z o.o., Szczecin	Rozstrzygnięty przetarg
4	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	16 886 000	8 200 000				
	Realizacja robót budowlanych						Ogłoszony przetarg na wykonawcę, realizacja do końca czerwca 2019.
	Inżynier kontraktu			275 520			Trwa rozstrzyganie przetargu
5	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	919 969 000	25 800 000	25 800 000			
	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem						Trwa rozstrzyganie przetargu
	Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj.						Trwa rozstrzyganie przetargu

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota	Kwota w roku 2018	Złożone oferty	Podpisane umowy	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6		7
6	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	24 377 000	7 100 000				planowane przetargi - III kw. 2018, realizacja I etapu do końca 2019, II etapu - do końca 2020r.
	Realizacja robót budowlanych						planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
	Inżynier kontraktu						
7	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	14 717 000	3 500 000				
	Realizacja odcinka - Nad Świną				675 976	Eurovia S.A., Bielany Wrocławskie	Realizacja do końca czerwca 2018
	Realizacja odcinka - wzdłuż ulicy Jachtowej						planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
	Inżynier kontraktu						planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych		5 678 000				
	Przebudowa ulicy Zalewowej (od Sądzieckiej do Szmargdowej)			1 550 478			Trwa rozstrzyganie przetargu, realizacja w roku 2018
8	Przebudowa ulicy Mostowej (od mostu do stacji zlewniej)			398 830			Trwa rozstrzyganie przetargu, realizacja w roku 2018
	Przebudowa ulicy Pomorskiej - pas postojowy						planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
	Przebudowa ulicy Wielkopolskiej						planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
	Projekt przebudowy ulicy Odrzańskiej			23 985			Trwa rozstrzyganie przetargu.
	Projekt przebudowy ulicy Staszica			23 281		LandAR Projects Sp. z o.o., Warszawa	Trwa projektowanie
	Inżynier kontraktu				106 641	INBQ Sp z o.o., Szczecin	
9	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo - rowerowym	3 663 000	3 300 000				
	Realizacja robót budowlanych						planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja w 2018
	Inżynier kontraktu						planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota	Kwota w roku 2018	Złożone oferty	Podpisane umowy	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6		7
10	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	20 420 000	800 000				
	Dokumentacja projektowa				173 430	PROMIT Robert Miłuta, Dobra	Trwa projektowanie
	Realizacja robót budowlanych						planowane ogłoszenie przetargu - III kw. 2018, realizacja do 2020
	Inżynier kontraktu						planowane ogłoszenie przetargu - III kw. 2018
11	Przebudowa ulicy Sądzińskiej	4 115 000	4 115 000				
	Realizacja robót budowlanych			1 698 883			Trwa rozstrzygnięcie przetargu, realizacja w roku 2018
12	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - etap I	12 638 000	178 000				
	Dokumentacja projektowa						planowane ogłoszenie przetargu na ekspertyzę - I kw. 2018 i na dokumentację - III kw. 2018
13	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	3 500 000	500 000		500 000		
	Realizacja robót budowlanych					MIRBUD SA, Skierzwice	realizacja do czerwca 2019
	Inżynier kontraktu						Trwa rozstrzygnięcie przetargu.
	"Kurort Nadmorski Świnoujście" - nowa wizja przestrzeni publicznej	35 865 000	20 798 000				
14	Realizacja robót budowlanych						Ogłoszony przetarg - realizacja do końca czerwca 2019.
	Inżynier kontraktu			632 589			Trwa rozstrzygnięcie przetargu.
15	Przebudowa ulicy Kościuski	4 666 000	1 166 000		1 166 000		
	Realizacja robót budowlanych					Eurovia S.A., Bielany Wrocławskie	Realizacja do maja 2018
	Inżynier kontraktu					NBQ Sp z o.o., Szczecin	
	Budowa publicznego przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrawiskowej	2 270 000	2 200 000				
16	Realizacja robót budowlanych						planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja w roku 2018
	Inżynier kontraktu			109 962			Trwa rozstrzygnięcie przetargu.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota	Kwota w roku 2018	Złożone oferty	Podpisane umowy	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6		7
17	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej Dokumentacja projektowa		200 000				
18	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza Dokumentacja projektowa		200 000	200 000		BPD Dominik Liakos, Szczecin	Trwa projektowanie
19	Przebudowa ulicy Marklewicza Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	6 600 000	6 600 000				Trwa rozstrzyganie przetargu
20	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych Realizacja robót budowlanych - przebudowa dróg gruntowych Realizacja robót budowlanych - przebudowa dróg pozostałych Inżynier kontraktu		18 566 000			Eurovia S.A., Bielany Wrocławskie	Realizacja do lipca 2018
21	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	10 913 000	1 848 000		525 521	NBQ Sp z o.o., Szczecin	planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja w roku 2018 planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja w roku 2018
22	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe Budowa przystani kajakowej wraz z projektem Budowa Centrum Różnorodności Biologicznej Wsteczna Delta Świny Zagospodarowanie terenu byłej straży pożarnej Budowa miejsca piknikowego przy ul. Kanalowej Inżynier kontraktu	12 004 000	9 558 000		1 961 555	ZRI-IP UW Service, Szczecin	planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja 2018 planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja 2018 planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota	Kwota w roku 2018	Złożone oferty	Podpisane umowy	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	7
23	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Realizacja przystani wraz z projektem Inżynier Kontraktu	5 191 000	5 100 000		4 912 536	ZRHP UW Service, Szczecin	Realizacja do końca roku 2018
24	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	1 949 000	1 840 000				planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
25	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie Realizacja robót budowlanych Nadzór inwestorski	2 395 000	687 000				planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja 2018-2019
26	Zagospodarowanie działek nr 151 i nr 155 zlokalizowanych przy ul. Jachtowej na cele rekreacyjne Opracowanie koncepcji		150 000				planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018
27	Osiedlowy Mini Park na Os. Warszów Prace projektowe Realizacja robót budowlanych Nadzór inwestorski	500 000	500 000				planowany wybór - I kw. 2018, realizacja do II kw. 2018 planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja 2018
28	Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór - Łunowo Prace projektowe Realizacja robót budowlanych Nadzór inwestorski	500 000	500 000		48 954	Elżbieta Kojalowicz-Belhke "ZARYS", Szczecin	planowane wybór - I kw. 2018, realizacja do II kw. 2018 planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja 2018
							planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota	Kwota w roku 2018	Złożone oferty	Podpisane umowy	Wykonawca	Uwagi
1	12	3	4	5	6	7	
29	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	12 000 000	5 200 000		5 200 000	Firma Budowlana FOGT, Swinoujście	Podpisana umowa, realizacja 2018- do lipca 2019 Trwa rozstrzygnięcie przetargu
30	Budowa budynków mieszkalnych Prace projektowe		350 000				planowany wybór projektanta - I kw. 2018
31	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Swinoujściu Roboty budowlane - modernizacja alei głównej	9 680 000	300 000				planowany wybór wykonawcy - II kw. 2018, realizacja 2018
32	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulinik" w Swinoujściu Opłata za wyleśnienie Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	32 267 000	6 900 000				
					1 792 890	Decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja 2018-2021	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Swinoujściu			504 300		NBQ Sp z o.o., Szczecin	Rozstrzygnięty przetarg
33	Docieplenie budynku LO im. Mieszka I Roboty budowlane - Przedszkole Miejskie Nr 10 Nadzór inwestorski	15 570 000	1 700 000				
					500 000	Dokończenie budowy rozpoczętej w 2017, termin do kwietnia 2018 planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018	
							planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
34	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Wykonanie aranżacji korytarzy i klatek schodowych w SP 4 Wykonanie aranżacji korytarzy i klatek schodowych w SP 6 Wykonanie przebudowy dachu LO im. Mieszka I Zagospodarowanie terenu przy SOSW - budowa placu zabaw Remont pomieszczeń w SOSW Nadzór inwestorski	7 748 000	4 000 000				planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018 planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018 planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja 2018 planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018 planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota	Kwota w roku 2018	Złożone oferty	Podpisane umowy	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	7
35	Modernizacja budynku CAM nr 5 Realizacja aranżacji sali nr 1	2 604 000	200 000				planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018
36	System monitoringu wizyjnego miasta zakup dostępu do sieci światłowodowej		150 000				planowana realizacja do połowy 2018r.
37	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta Przebudowa oświetlenia Sali gimnastycznej w SP4	150 000	150 000				planowana realizacja w 2018
38	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świątójściu Roboty budowlane Inżynier kontraktu	17 690 000	7 770 000		7 770 000	MIRBUD SA, Skiermiewice	realizacja do sierpnia 2019 Trwa rozstrzygnięcie przetargu.
39	Przedszkole miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chtopskich - prace inwestycyjne Roboty budowlane - przebudowa placu zabaw Nadzór inwestorski	811 000	800 000				realizacja do maja 2018
40	Przedszkole miejskie nr 5 przy ul. Witosa - prace inwestycyjne Roboty budowlane - przebudowa placu zabaw Nadzór inwestorski	800 000	800 000		6 150	PPHU AGROSAD, Szczecin NBQ Sp z o.o., Szczecin	planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018 planowany wybór w I kw. 2018
41	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta Przebudowa oświetlenia w PM3 i PM9	370 000	370 000				planowana realizacja w 2018
42	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej Realizacja robót i projektowanie Inżynier kontraktu	28 800 000	1 500 000				Ogłoszono przetarg, realizacja 2018-2020 planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota	Kwota w roku 2018	Złożone oferty	Podpisane umowy	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	7
43	Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego Realizacja robót budowlanych Nadzór inwestorski	1 181 000	800 000		800 000	PPHU AGROSAD, Szczecin	Realizacja do maja 2018
44	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu Realizacja robót budowlanych Nadzór inwestorski	1 210 000	1 160 000			NBQ Sp z o.o., Szczecin	planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018
45	Rewaloryzacja zabytkowego Parku zdrojowego w Świnoujściu Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	7 995 000	4 000 000				planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
46	Oświetlenie ulic Budowa oświetlenia odcinków ulic: Pomorska, Zalewowa, Szmaragdowa, Pogodna i Trzcinowa.	5 370 000	765 000				planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja uzależniona od pozyskania środków z UE
47	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Realizacja robót budowlanych - budowa wylotów w ul. Wybrzeże Wł. IV Inżynier kontraktu	7 529 000	2 200 000				planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja w roku 2018
48	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście Opracowanie programu ograniczenia ryzyka przeciwpowodziowego		150 000				planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018
49	Modernizacja Galerii MS 44 przy ul. Armii Krajowej Prace projektowe		80 000				planowany wybór wykonawcy - II kw. 2018
							planowany wybór projektanta - I kw. 2018

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota	Kwota w roku 2018	Złożone oferty	Podpisane umowy	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	7
50	Modernizacja sali widowiskowo - sportowej MDK Prace projektowe Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	5 500 000	3 500 000				realizacja w do II kw. 2018 planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018, realizacja 2018-2019 planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2018
51	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	10 120 000	1 300 000				planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018-2020 Trwa rozstrzygnięcie przetargu.
52	Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej Realizacja robót budowlanych - magazyn i remont dróg Inżynier kontraktu	7 222 000	1 500 000	319 800			planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018 planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
53	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	8 437 000	650 000		650 000	PANORAMA Obiekty Sportowe, Piaseczno NBQ Sp z o.o., Szczecin	Realizacja do czerwca 2018
54	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego Konkurs architektoniczny	15 270 000	70 000				Planowane ogłoszenie - II kw. 2018
55	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) Realizacja robót budowlanych Inżynier kontraktu	32 400 000	4 000 000				planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018, realizacja 2018-2020 planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2018
Ogółem			193 911 000	32 271 938	34 414 518	Zaangażowanie:	34,39%

NACZELNIK
Wydziału Inżyniera Miasta

mgr inż. Rafal Lysiak