

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.:

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | 1. Szafki w szkole dla uczniów – lżejszy plecak, proste plecy! |
| Lokalizacja | SP nr 1 ul. Narutowicza 10; SP nr 2 ul. Białoruska 2 i ul. Norweska 12; SP nr 4 ul. Szkolna 1; SP nr 6 ul. Staszica 17 i ul. Kościuszki 11; SP nr 9 ul. Sądziezka 13a |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 316 631,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | 300 618,03 zł |
| Opis stanu realizacji | ZREALIZOWANE |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | lipiec 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Edukacji |

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | 2. Program zwiększenia dostępności do zabiegów operacyjnych w wyniku modernizacji sprzętu do znieczuleń i wyposażenia sal operacyjnych oraz poprawa standardu opieki nad krytycznie chorymi poprzez zakup sprzętu do diagnostyki i podtrzymywania czynności życiowych |
| Lokalizacja | Szpital Miejski im. Jana Garduły, ul. Mieszka I 7 |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 500 000,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | Przyjęta wysokość środków finansowych do realizacji zadania nie przekroczy kwoty 500 000,00 zł Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy nie przekroczą kwoty 470 000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Szpitala nie przekroczą kwoty 30 000,00 zł |
| Opis stanu realizacji | Zadanie jest w trakcie realizacji |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na dzień 28 grudnia 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej |

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | 3. Osiedlowy Mini Park |
| Lokalizacja | ul. Ludzi Morza, działka nr 102 |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 500 000,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | 500 000,00 zł |
| Opis stanu realizacji | Trwa projektowanie |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | grudzień 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Inwestycji Miejskich przy współpracy Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej |

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | 4. Nowoczesna Szkoła |
| Lokalizacja | LO im. Mieszka I ul. Niedziałkowskiego 2 |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 37 500,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | 37 500,00 zł |
| Opis stanu realizacji | w trakcie realizacji |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | wrzesień 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Edukacji |

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | 5. Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór-Łunowo |
| Lokalizacja | miejsce przy placu zabaw ul. Zalewowa, Przytór |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 500 000,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | 956 000,00 zł |
| Opis stanu realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | październik 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej |

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | 6. Miejsce pamięci ofiar katastrof morskich i ludzi morza |
| Lokalizacja | Cmentarz Komunalny |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 30 000,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | będzie wiadoma po opracowaniu projektu |
| Opis stanu realizacji | Opracowanie projektu wykonawczego |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | 1 listopada 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej |

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | 7. Ogród zmysłów |
| Lokalizacja | Szpital Miejski im. Jana Garduły sp. z o.o. |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 40 000,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | Przyjęta wysokość środków finansowych do realizacji zadania nie przekroczy kwoty 40 000,00 zł Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy nie przekroczą kwoty 40 000,00 zł |
| Opis stanu realizacji | Zadanie jest w trakcie realizacji |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na dzień 31 grudnia 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej |

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | 8. Ratujemy uczyć |
| Lokalizacja | Teren Miasta |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 40 000,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | Przyjęta wysokość środków finansowych do realizacji zadania nie przekroczy kwoty 39 965,00 zł Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy nie przekroczą kwoty 39 965,00 zł |
| Opis stanu realizacji | Zadanie w trakcie realizacji |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na dzień 31 grudnia 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej |

| | |
|---|------------------------------|
| Nazwa zadania | 9. Młodzi programiści |
| Lokalizacja | SP nr 6, ul Staszica 17 |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 40 000,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | 40 000,00 zł |
| Opis stanu realizacji | ZREALIZOWANE |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | czerwiec 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Edukacji |

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | 10. Morskie wychowanie dzieci i młodzieży |
| Lokalizacja | JKMW Kotwica |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 40 000,00 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | 40 000,00 zł |
| Opis stanu realizacji | zadanie w trakcie realizacji; młodzież odbywa szkolenie i rejsy zgodnie z harmonogramem; |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | zgodnie z zawartą umową – termin realizacji zadania: 31 października 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Edukacji |

| | |
|---|--|
| Nazwa zadania | 11. Świnoujska Espana – Edukacja, Sport, Priorytet, Analiza, Nauka, Ambicja / Organizacja Obozu Sportowo-Edukacyjno-Integracyjnego dla dzieci i młodzieży (7-15 lat) ze Świnoujścia w Lloret De Mar w Hiszpanii |
| Lokalizacja | Lloret de Mat, Hiszpania |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 39 999,82 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | 39 999,82 zł |
| Opis stanu realizacji | ZREALIZOWANE |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | od 1 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu |

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | 12. Modernizacja pracowni komputerowych CEZiT na potrzeby nowych wyzwań egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie |
| Lokalizacja | CEZiT, ul. Gdyńska 26 |
| Planowana (wg zgłoszenia) wartość zadania | 162 893,82 zł |
| Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania) | 162 893,82 zł |
| Opis stanu realizacji | w trakcie realizacji |
| Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany) | planowany termin realizacji: koniec października 2018 r. |
| Wydział prowadzący | Wydział Edukacji |