


PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE

WO-KP.0003.26.2019

Świnoujście, dnia 07.02.2019 r.

Pan Wiesław Góreczny
Radny Miasta Świnoujście

Odpowiadając na interpelację -zapytanie złożone w dniu 25.01.2019 r. informuję, iż termin realizacji przebudowy ul. Batalionów Chłopskich został wydłużony do 30.04.2019. Wynika to z rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o dodatkowy zakres prac tj. min. wymiany krawężników, zmiany lokalizacji wpustów kanalizacji deszczowej oraz konstrukcji nawierzchni.


z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Michałska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście,
2. a/a – WO-KP.