

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.:
(dane aktualne na: 31 marca 2019 r.)

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Planowana wartość zadania (wg zgłoszenia)	Faktyczna wartość zadania (przyjęta do realizacji lub zrealizowania)	Opis stanu realizacji	Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany)	Wydział prowadzący
1.	Rozwój Programu „Morskie wychowanie młodzieży”	Jacht Klub Marynarski Wojennej Kotwica o/Świnoujście, ul. Steyera 6	635 000,00 zł	rozwój programu morskiego wychowania młodzieży: 92 000,00 zł, zakup jachtu Świnoujście ZSM: 543 000,00 zł	ZADANIE ZREALIZOWANE	5 czerwca 2015 r.	Wydział Edukacji
2.	Budowa kładki rowerowo-piesznej przy rondzie w Łunowie	Osiedle Przytór-Łunowo	1 500 000,00 zł	5 506 000,00 zł (oferta z drugiego przetargu dotycząca przejścia pod linią kolejową nr 401, przetarg obejmował też przejście pod drugą linią kolejową nr 996 – 766 000,00 zł)	Nastąpiła zmiana rozwiązania technicznego na budowę przejść podziemnych pod liniami kolejowymi nr 401 i 996 – trwa drugi przetarg na wybór wykonawcy.	Planowany termin był do marca 2017 r. Obecnie realny do czerwca 2019 r.	Wydział Inwestycji Miejskich (poprzednia nazwa: Wydział Inżyniera Miasta)