

PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE

WO-KP.0003.139.2019

Świnoujście, dnia 24 czerwiec 2019 r.

Pan Wiesław Górczny
Radny Miasta Świnoujście

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 11.06.2019 dotyczące remontu ul. Batalionów Chłopskich informuję, że wydłużenie terminu realizacji wynikało m.in. z konieczności usunięcia wodociągu azbestowego, kolizji z niezinventaryzowanymi przyłączami wodociągowymi, na które wykonawca natrafił w trakcie realizacji robót sieciowych, okresu oczekiwania na dostawę materiału niezbędnego do wykonania nowych przyłączy oraz kolizji z czynnym gazociągiem i związaną z tym faktem koniecznością uzyskania uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. określających sposób prowadzenia prac związanych z przebudową.

Z powierzeniem
z up. PREZYDENTA MIASTA
Michalska
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście,
2. a/a – WO-KP.