

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

WO-KP.0003.161.2019

Świnoujście, dnia 29 lipca 2019 r.

**Pan Jacek Jurkiewicz
Radny Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na Pana zapytanie złożone w dniu 15.07.2019 r. informuję, że na promenadzie historycznej wykonane zostały wszystkie najbardziej czasochłonne roboty tj. roboty sanitarne - kanalizacja deszczowa, roboty elektryczne w zakresie ułożenia linii zasilającej i fundamentów pod słupy oświetleniowe, zagospodarowanie terenu – tężnia solankowa. Aktualnie wykonywane jest korytowanie oraz wykonywanie podbudowy pod nowe nawierzchnie.

Z uwagi na okoliczności jakie wystąpiły przy realizacji inwestycji,, Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady” tj. kolizje z niezidentyfikowanymi sieciami energetycznymi, sanitarnymi, rozbudowanym systemem korzeniowym drzew oraz awaria linii produkcyjnej – prasy wykorzystywanej do produkcji płytek nawierzchni chodników termin zakończenia realizacji projektu ulegnie zmianie. Aktualnie umowny termin realizacji inwestycji „Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady” to 6.07.2019 r.

Obecnie Zamawiający analizuje opinię Inżyniera Kontraktu rekomendującą zmianę terminu zakończenia do 30 września 2019 roku.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. *[Podpis]* Michałska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście,
2. a/a – WO-KP.