

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.:
(dane aktualne na: 30 września 2019 r.)

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Planowana wartość zadania	Faktyczna wartość zadania	Opis stanu realizacji	Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany)	Wydział prowadzący
1.	Rozwój Programu „Morskie wychowanie młodzieży”	Jacht Klub Marynarski Wojennej Kotwica o/Świnoujście, ul. Steyera 6	635 000,00 zł	rozwój programu morskiego wychowania młodzieży: 92 000,00 zł, zakup jachtu Świnoujście ZSM: 543 000,00 zł	ZADANIE ZREALIZOWANE	05.06.2015 r.	Wydział Edukacji
2.	Budowa kładki rowerowo-piesznej przy rondzie w Łunowie	Osiedle Przytór-Łunowo	1 500 000,00 zł	—	W trakcie prac projektowych zmieniono formę przejścia z kładki na przejście podziemne. Ponadto doprojektowano drugie przejście pod drugą linią kolejową. Przeprowadzono kilka przetargów, a w ostatnim najtańsza oferta wynosiła 8 460 000,00 zł. Przetarg unieważniono z powodu braku takich środków w budżecie Miasta.	Termin uzależniony od zapewnienia niezbędnych środków w budżecie Miasta	Wydział Inwestycji Miejskich