

WO-KP.0003.3.2021

Jan Borowski

Radny Rady Miasta Świnoujście

odpowiadając na interpelację z dnia 5.01.2021 dotyczącej postępów prac przy budowie tunelu, pragnę poinformować, że:

1. Informacje dotyczące zaawansowania rzeczowego i finansowego kontraktu znajdują się na stronie internetowej www.tunel-swinoujscie.pl
2. Kontrakt realizowany jest w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC – Wydanie 1999. Zgodnie z warunkami Wykonawca przedkłada Konsultantowi oraz Zamawiającego szczegółowy program dla etapu Robót objętych zakresem decyzji ZRID. Program zawiera pozycje: harmonogram, zasoby ludzkie i sprzętowe, plan płatności i jest weryfikowany przez Konsultanta a po weryfikacji staje się obowiązującym dokumentem, według którego jest kontrolowany postęp realizacji projektu w wymiarze zakresu, kosztu i czasu. Weryfikacja postępu prac odbywa się w cyklu tygodniowym i miesięcznym. Miasto otrzymuje raporty na temat zgodności lub odchyleń od Programu Robót. Dodatkowo, po zakończeniu każdego miesiąca, Konsultant sporządza Analizę efektywności zarządzania pracami projektowymi i robotami w oparciu o Program dla etapu Robót, którą przedkłada Miastu.


3. Dane finansowe:

	Wniosek o dofinansowanie rok 2016	Obecnie	Uwagi
Planowany koszt całkowity	912 562 026,68	915 070 679,44	Wzrost kosztów związany jest z faktem, że umowa z Konsultantem obejmuje okres eksploatacji i gwarancji, co nie było i nie mogło być przedmiotem wniosku o dofinansowanie.
Dotychczas wykonano:	-	243 371 356,87	Wartość obejmuje roboty budowlane oraz koszty Konsultanta

Umowy z Wykonawcą oraz Konsultantem są waloryzowane tzn. rozliczenia uwzględniają zmiany i są dokonywane w oparciu o obiektywne wskaźniki makroekonomiczne, publikowane przez GUS.

Na dzień dzisiejszy brak jest informacji od Wykonawcy o wzroście kosztów, który wykraczałby poza zawartą z nim umowę.

Warunki Kontraktu FIDIC, w oparciu o które jest realizowany Kontrakt, nie wprowadzają pojęć „wydajność kosztowa” oraz „wydajność harmonogramu” .



z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście.
2. a/a WO-KP.