

**Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.:**

**(dane aktualne na: 30 grudnia 2022 r.)**

| Lp. | Nazwa zadania   | Lokalizacja   | Planowana wartość zadania | Faktyczna wartość zadania   | Opis stanu realizacji   | Termin realizacji(planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany)   | Wydział prowadzący |
|-----|---|---|---------------------------|---|---|--|--------------------|
| 1   | Rozwój Programu „Morskie wychowanie młodzieży”          | Jacht Klub Marynarski Wojennej Kotwica o/Świnoujście, ul. Steyera 6 | 635 000,00 zł             | rozwój programu morskiego wychowania młodzieży: 92 000,00 zł, zakup jachtu Świnoujście ZSM: 543 000,00 zł | <b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>   | czerwiec 2015 r.   | WE                 |
| 2   | Budowa kładki rowerowo-pieszkiej przy rondzie w Łunowie | Osiedle Przytór-Łunowo  | 1 500 000,00 zł           | –   | W trakcie prac projektowych zmieniono formę przejścia z kładki na przejście podziemne. Ponadto zaprojektowano drugie przejście pod drugą linią kolejową. Przejście pod linią kolejową 406, na mocy dwustronnego porozumienia, zostanie zrealizowane przez PKP. Realizację przejścia pod linią kolejową 401 zawieszono do czasu zakończenia prowadzonych w tym rejonie robót związanych z budową drogi S3. Ze względu na wartość zadania oraz niezbędny czas realizacji zadanie nie spełnia warunków realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego. | Termin uzależniony od zapewnienia niezbędnych środków w budżecie Miasta oraz zakończenia w tym rejonie budowy drogi S3 | WIM                |

WE – Wydział Edukacji

WIM – Wydział Inwestycji Miejskich