

**PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA**

**1. Nazwa postępowania:**

wykonanie modułowego kolumbarium na 24 nisze urnowe na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

**2. Procedura udzielenia zamówienia:**

(zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych):

Zapytanie ofertowe (ogłoszenie w BIP UM Świnoujście).

**3. Wartość szacunkowa zamówienia netto:**

73.462,52 zł; data ustalenia szacunkowej (netto) wartości zamówienia: 29.03.2022 r.

**4. Termin składania ofert:** do 14.04.2022 r.

**5. Oferty:**

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Cena nett/brutto	Inne kryteria, uwagi
1.	Baueffect Sp. Z o.o. ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin	89.700,00/110.331,00	-
2.	Spaulenok Stone Bartosz Spaulenok ul. Leśna 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka	104.691,05/128.769,99	-
3.	DK Projekt Kamil Glapiński, ul. Jana Matejki 1a/3 72-600 Świnoujście	91.400,00/112.422,00	-

**6. Wybór najkorzystniejszej oferty:**

W postępowaniu jako najkorzystniejsza została uznana oferta wykonawcy: oferta nr 1 - Baueffect Sp. Z o.o. ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin.

Z-ca KIEROWNIKA  
 Wydziału Inżynierii i Inżynierii Struktury  
 Urzędu Miejskiego  
 podpis i pieczęć  
 kierownika komórki organizacyjnej

Zatwierdzam do realizacji:

z up. PREZYDENTA MIASTA  
 data i podpis Prezydenta Miasta  
 lub osoby upoważnionej

INSPEKTOR  
 sporządził:

PODINSPEKTOR

Monika Kaczmarek  
 potwierdzenie trybu przez BZP