

Świnoujście, dnia 17.01.2023 r.

WO-KP.0003.7.2023

**Pani Joanna Agatowska**  
Radna Miasta Świnoujście

Odpowiadając na Pani zapytanie nr 202/VIII/203 z dnia 8.01.2023 r. dotyczące stanu zaawansowania prac inwestycyjnych ZWiK Sp. z o.o. w zakresie budowy stacji uzdatniania wody powierzchniowej, słonawej oraz budowy ujęcia wody powierzchniowej w Mulniku, zgodnie z danymi uzyskanymi od Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji, uprzejmie informuję:

1. Na budowę ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą została w dniu 23.08.2021r. podpisana umowa na realizację tej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Na dzień dzisiejszy została wykonana dokumentacja projektowa i złożone wnioski o pozwolenie na budowę. Termin na realizację tego etapu został przedłużony o 4 miesiące w szczególności z uwagi na procedurę administracyjną uzyskania Decyzji Ministra Infrastruktury na wzniesienie sztucznej wyspy oraz dodatkowe wymagania nałożone przez Urząd Morski w Szczecinie. Pierwsza płatność za realizację inwestycji, zgodnie z obowiązującą umową z Wykonawcą nastąpi w I-kwartale 2023r., a koszt zadania to 14 302 439,52 zł. brutto.

2. Na realizację stacji uzdatnia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą został przez Gminę Miasto Świnoujście złożony wniosek o jej dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie Gmina Miasto Świnoujście otrzymało wstępną promesę finansowania inwestycji w wysokości 35 mln. zł. Szacunkowe koszty realizacji dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z rozruchem stacji uzdatniania to około 56 mln. zł.

Przygotowane zostały dokumenty merytoryczne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy i SWZ. Na inwestycję została uzyskana Decyzja Środowiskowa. Są też wstępnie zapewnione środki z NFOŚ na pozostały wkład finansowy. Planowany termin ogłoszenia postępowania to styczeń/luty 2023r. Przewidywany całkowity czas realizacji inwestycji to 34 miesiące od podpisania umowy z Wykonawcą.

Dotychczas poniesione koszty na realizację obu inwestycji to kwota 1 487 875,00 zł zawierająca w szczególności:

- koszty opracowania dokumentacji na uzyskanie decyzji środowiskowej (w tym inwentaryzacji przyrodniczej i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia),
- koszty badań geotechnicznych, geochemicznych i batymetrycznych akwenu Mulnik i koszty sporządzenia dokumentacji w tym zakresie,
- koszty opracowania dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasięg strefy ochronnej ujęcia wody,

- opracowanie wytycznych budowy ujęcia wody oraz kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- koszty naniesienia na mapach geodezyjnych danych niezbędnych do wydania map do celów projektowych w obrębie ujęcia wody powierzchniowej,
- koszty przygotowania zasilania elektroenergetycznego dla obu obiektów.

  
z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr inż. Barbara Michańska  
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście
2. a/a – WO – KP