

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.:

(dane aktualne na: 30 czerwca 2023 r.)

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Planowana wartość zadania	Faktyczna wartość zadania	Opis stanu realizacji	Termin realizacji(planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany)	Wydział prowadzący
1	ROZWÓJ PROGRAMU „MORSKIE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY”	Jacht Klub Marynarski Wojennej Kotwica o/Świnoujście, ul. Steyera 6	635 000,00 zł	rozwój programu morskiego wychowania młodzieży: 92 000,00 zł, zakup jachtu Świnoujście ZSM: 543 000,00 zł	ZADANIE ZREALIZOWANE	czerwiec 2015 r.	WE
2	BUDOWA KŁADKI ROWEROWO-PIESZEJ PRZY RONDZIE W ŁUNOWIE	Osiedle Przytór-Łunowo	1 500 000,00 zł	–	W trakcie prac projektowych zmieniono formę przejścia z kładki na przejście podziemne. Ponadto doprojektowano drugie przejście pod drugą linią kolejową. Przejście pod linią kolejową 406, na mocy dwustronnego porozumienia, zostanie zrealizowane przez PKP. Realizację przejścia pod linią kolejową 401 zawieszono do czasu zakończenia prowadzonych w tym rejonie robót związanych z budową drogi S3. Ze względu na wartość zadania oraz niezbędny czas realizacji zadanie nie spełnia warunków realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego.	Termin uzależniony od zapewnienia niezbędnych środków w budżecie Miasta oraz zakończenia w tym rejonie budowy drogi S3	WIM

WE – Wydział Edukacji

WIM – Wydział Inwestycji Miejskich