

**Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.:**

**(dane aktualne na: 30 czerwca 2023 r.)**

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Planowana wartość zadania	Faktyczna wartość zadania	Opis stanu realizacji	Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany)	Wydział prowadzący
1	NOWOCZESNA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA I ZABIEGOWA	Szpital Miejski im. Jana Garduły sp z o.o. ul. Mieszka I 7	1 000 000,00 zł	939 341,55 zł	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>	grudzień 2020 r.	WZP
2	MNIEJ SIĘ STRESUJESZ LEPIEJ PRACUJESZ	Szpital Miejski im. Jana Garduły sp z o.o. ul. Mieszka I 7	39 250,00 zł	23 284,62 zł	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b> Z uwagi na pandemię nie zrealizowano zadania w pełnym zakresie - nie odbyły się dwa wyjazdowe warsztaty profilaktyczne.	grudzień 2020 r.	WZP
3	RATUJEMY UCZĄC	teren Miasta	40 000,00 zł	40 000,00 zł	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>	grudzień 2020 r.	WZP
4	MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LATARŃ MORSKICH	Latarnia Morska ul. Bunkrowa 1	30 000,00 zł	–	Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.	–	WPT
5	LABORATORIUM JĘZYKOWE OKNEM NA ŚWIAT	SP Nr 9 ul. Sąsiedzka 13a	40 000,00 zł	40 000,00 zł	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>	grudzień 2020 r.	WE
6	TEATR UCZY, BAWI I ROZWIJA	SP Nr 6, budynek A ul. Staszica 17	40 000,00 zł	31 111,08 zł	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>	wrzesień 2020 r.	WE
7	PRACOWNIA ARTYSTYCZNA	SP Nr 6, budynek B ul. Kościuszki 11	128 611,41 zł	135 300,00 zł	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>	maj 2023 r.	WIM WE
8	STADION NA PIĄTKĘ	Obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2	400 000,00 zł	–	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono łącznie cztery przetargi, w trzech kwoty przekraczały wartość budżetu, w jednym nie wpłynęły żadne oferty. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie na rok 2023, w związku z tym realizacja została wstrzymana.	–	WIM WPT OSIR