

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.:

(dane aktualne na: 30 czerwca 2024 r.)

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Planowana wartość zadania	Faktyczna wartość zadania	Opis stanu realizacji	Termin realizacji (planowany, przewidziany w realizacji lub wykonany)	Wydział prowadzący
1	ROZWÓJ PROGRAMU „MORSKIE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY”	Jacht Klub Marynarski Wojennej Kotwica o/Świnoujście, ul. Steyera 6	635 000,00 zł	rozwój programu morskiego wychowania młodzieży: 92 000,00 zł, zakup jachtu Świnoujście ZSM: 543 000,00 zł	ZADANIE ZREALIZOWANE	06.2015 r.	WE
2	BUDOWA KŁADKI ROWEROWO-PIESZEJ PRZY RONDZIE W ŁUNOWIE	Osiedle Przytór-Łunowo	1 500 000,00 zł	-	ODSTĄPIONO OD REALIZACJI ZADANIA W RAMACH BO W trakcie prac projektowych zmieniono formę przejścia z kładki na przejście podziemne. Ponadto doprojektowano drugie przejście pod drugą linią kolejową. Przejście pod linią kolejową nr 996, na mocy dwustronnego porozumienia, zostało wybudowane przez PKP. 12 lutego 2024 r. została zawarta umowa nr WIM/5/2024 z Zakładem Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. na budowę przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 oraz 23 maja 2024 r. z VIA Projekt sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Ze względu na wartość zadania oraz niezbędny czas realizacji zadanie nie spełnia warunków realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego.	II kwartał 2025 r.	WIM

WE – Wydział Edukacji

WIM – Wydział Inwestycji Miejskich