



- ZAŁOŻENIA WYKONAWCZE:**
1. ZABICIE ŚCIAN SZCZELNYCH (OBUDOWY WYKOPU) ZE STAŁOWYCH GRODZIC O DŁUGOŚCI L=10,0m.
 2. ZAPUSZCZENIE INSTALACJI IGŁOFILTROWEJ PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE ŚCIANEK SZCZELNYCH W WARSTWĘ PIASKU DROBNEGO I OBNIŻENIE ZWIERCIADŁA WODY O min. 3,3m (DO RZĘDNEJ min -3,21m npm). GŁĘBOKOŚĆ ZABICIA INSTALACJI IGŁOFILTROWEJ DO 6,0m.
 3. WYKONANIE WYKOPU DO POZIOMU OK. -0,30m npm.
 4. ZAMONTOWANIE ELEMENTÓW ROZPARCIA WYKOPU, OŚ ROZPARCIA NA RZĘDNEJ OK. +0,10m npm.
 5. WYKONANIE WYKOPU DO POZIOMU -2,73m npm (SPÓD PRZYSZŁEGO FUNDAMENTU ŻELBETOWEGO).
 6. WYKONANIE FUNDAMENTU ŻELBETOWEGO Z BETONU C16/20 GR. H=0,5m POD PROJEKTOWANY SEPARATOR SEP1.
 7. MONTAŻ SEPARATORA SEP1 - POSADOWIENIE NA FUNDAMENCIE ŻELBETOWYM.
 8. STABILIZACJA SEPARATORA POPRZEC BALASTOWANIE - WYPEŁNIENIE GO WODĄ .
 9. ZASYPANIE WYKOPU Z ZAGĘSZCZENIEM DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ID>0,4 DO POZIOMU POSADOWIENIA STUDZIENKI D21.
 10. WSTAWIENIE DO WYKOPU STUDZIENKI D21.
 11. ZASYPANIE WYKOPU ETAPAMI WARSTWAMI PO OK. 0,20m Z ZAGĘSZCZENIEM DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ID>0,4.
 12. WYCIĄGNIĘCIE ŚCIANEK SZCZELNYCH.

WYKAZ ELEMENTÓW STAŁOWYCH.						
NR ELEMENTU	PRZEKRÓJ	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	MASA		MASA RAZEM
				JEDN.	1-ej szt	
	mm	m	szt	kg/m	kg/szt	kg
1	GRODZ. GU16-400	10,0	100	62,0	527,0	62000
2	HEB 300	4,54	2	117,0	531,2	1062,4
3	HEB 300	16,86	2	117,0	1972,6	3945,2
4	140	0,35	22	16,0	5,6	123,2
RAZEM					kg	67130,8
DODATEK NA SPOINY 1,8%					kg	1208,4
OGÓŁEM					kg	68339,2



nazwa inwestora:

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

adres inwestycji:

M. ŚWINOUJŚCIE - UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV, PLAC RYBAKA

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inż. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94

branża: SIECI WOD-KAN

projektant: mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI ZAP/0118/POOH/15

sprawdzający: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK 282/Sz/83

nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE - ETAP I

nazwa rysunku:

WYTYCZNE DO POSADOWIENIA SEPARATORA SEP1

Biurowy Projektów "INBUD" s.c.

ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac.: WIM/167/2016 / P-869/2016

stadium oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac.: LUTY 2017r.

skala rysunku:

1:50

rysunek nr:

14