

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

WO-KP.0003.170.2019

Świnoujście, dnia 19 sierpnia 2019 r.

**Pani Sylwia Marszałek
Radna Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na Pani zapytanie złożone w dniu 5 sierpnia 2019 r. informuję, że zaplanowane na rok budżetowy 2019 były przebudowy ulic:

- Wrzosowa (na odcinku od ulicy Wolińskiej w kierunku ulicy Jaracza) – ulica odebrana i przekazana do użytkowania
- Holenderska – aktualnie przygotowywane jest przez Inżyniera Kontraktu postępowanie przetargowe
- Szwedzka– aktualnie przygotowywane jest przez Inżyniera Kontraktu postępowanie przetargowe
- Modrzejewska - aktualnie przygotowywane jest przez Inżyniera Kontraktu postępowanie przetargowe

Pierwotnie planowane było ogłoszenie postępowań przetargowych w miesiącu kwietniu 2019 r. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania i uzyskiwania uzgodnień zostały one przesunięte na sierpień b.r.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA
głuch
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście,
2. a/a – WO-KP.