



**ARKADA**

mgr inż. arch. Anna Patrycja Flicińska  
UL. MICKIEWICZA 127/2, 71-260 SZCZECIN, TEL./FAX (091) 4314242  
a.flicinska@arkada-projekt.pl

---

SZCZECIN 05.12.2014

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące wątpliwości związanych z zakresem I etapu realizowanych robót sanitarnych, instalacji CO i CW objętych PFU dla inwestycji „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego, położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu wyjaśniam:

- z uwagi na brak wydzielenia pomieszczeń oraz nie wykonywaną w I etapie izolację termiczną ścian obwodowych pierwszego piętra i połaci dachu na poddaszu należy wyprowadzić instalacje CO i CW w postaci pionów. W miejscach planowanych rozprowadzeń poziomych instalacji CO wykonać odgałęzienia w postaci pętli na odległości około 80 cm (piętro, poddasze). Pozostałą część instalacji CO i CW należy wykonać w II etapie inwestycji po wykonaniu niezbędnych prac budowlanych.

Z poważaniem  
Anna Flicińska